

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 21 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 24℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、项目部整理资料。  2、熟悉施工图纸。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 0 米；14#检修道路开进 0 米，因山体坚硬，边坡过高未完成计划。18#检修道路整修完成。（今日未施工） 3、风机基础：5#基础清理二次灌浆养护； 7#基础清理二次灌浆养护。 4、升压站：（今日未施工）。 5、场外道路：（今日未施工）。 6、集电线路：（今日未施工）。 2：施工人员：5 人，管理人员 3 人。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：