

监 理 日 志

日期：2021 年 9 月 25 日

天气：小雨

星期：六

气温：23℃ --32℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号道路开挖整修进度及雨后道路安全情况。 2、巡视风机基础接地焊接及基础二次灌浆养护情况。 3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及配电楼钢筋绑扎情况，并查看现场安全文明施工建设情况。 4、巡视场外道路桥梁加固及挡土墙修筑进展情况。 5、编写监理周例会会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 30 米；14#检修道路开进 10 米，大雨影响施工安全，施工半天。18#雨后整修。 3、风机基础：7#基础焊接接地模块完成；5#、6#、7#基础二次灌浆料养护 4、升压站：综合楼二层满堂架搭设；配电楼梁钢筋绑扎；现场安全文明维护。 5、场外道路：板岸第一座桥梁加固中完成 50%；拌合站旁挡土墙砌筑。 6、集电线路：今日下雨未施工。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：