

监 理 日 志

日期：2021 年 9 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：24℃ --33℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号道路开挖整修进度及雨后道路安全情况。 2、巡视风机基础接地焊接及基础二次灌浆养护及基础土方回填情况；查看基础模板支设进展。 3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及配电楼钢筋绑扎情况，巡视主变及框架基础钢筋绑扎情况及避雷基础开挖进展及标准情况。 4、巡视场外道路桥梁加固及挡土墙修筑进展情况。 5、巡视集电线路钢筋下料情况及保护帽施工进度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 20 米；14#检修道路开进 5 米。18#检修道路雨后整修。 3、风机基础：7#基础回填土方完成；5#基础刷降阻器完成及验收；3#基础钢筋，接地整改验收完成；4#基础支外模板。。 4、升压站：综合楼二层安装模板；配电楼梁钢筋绑扎；场区安全文明维护建设；主变基础及架构基础绑钢筋；避雷基础开挖。 5、场外道路：板岸第一座桥梁加固中完成 75%；拌合站旁挡土墙砌筑。 6、集电线路：NA5、NA6 保护帽施工；G3 修路 100m。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：