

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 30 日

天气：晴

星期： 四

气温： 24℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路开挖整修进度及雨后道路安全情况。 2、巡视风机基础进行浇筑前检验，并旁站观察记录。 3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及配电楼钢筋绑扎情况，巡视主变及框架基础钢筋绑扎情况及避雷基础开挖进展及标准情况。 4、巡视场外道路桥梁加固及挡土墙修筑进展情况。 5、关于升压站安全事宜下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ-027。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 25 米；14#检修道路开进 5 米。18#检修道路雨后整修。 3、风机基础：3#基础混凝土浇筑；5#、6#、7#基础二次灌浆料养护。 4、升压站：综合楼二层安装模板；配电楼梁钢筋绑扎；场区安全文明维护建设；主变基础及架构基础绑钢筋；避雷基础开挖。 5、场外道路：板岸第一座桥梁加固中完成 85%；拌合站旁挡土墙砌筑。 6、集电线路：NA8 材料转运。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其 它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：