

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 2 日

天气：晴

星期： 六

气温： 24℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路开挖整修进度及雨后道路安全情况。 2、巡视风机基础浇筑成品养护情况；基础浇筑旁站并记录。 3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及配电楼钢筋绑扎情况，巡视主变及框架基础钢筋绑扎情况及避雷基础开挖进展及标准情况。 4、巡视集电线路工具及材料运输情况。 5、编写周例会会议纪要。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、“风机道路：19#检修道路开进 30 米；14#检修道路开进 5 米。 3、风机基础：3#基础混凝土养护；4#基础浇筑。5#、6#、7#基础高强灌浆料养护。 4、升压站：综合楼二层安装梁钢筋；配电楼梁钢筋绑扎；场区安全文明维护建设；主变基础及架构基础绑钢筋；避雷基础垫层；道路降坡水沟路床修整。 5、集电线路：NA8 转运砂；从 ND1 转浇制工具到 NA7。 二、：施工人员：137 人，管理人员 32 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：