

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 3 日

天气：晴

星期： 日

气温： 24℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

|                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>监理<br/>工作<br/>情况</b> | 1、巡视大号道路开挖整修进度及道路安全建设情况。<br><br>2、巡视风机基础浇筑成品养护情况；基础浇筑旁站并记录。<br><br>3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及配电楼钢筋绑扎情况，巡视主变及框架基础钢筋绑扎情况及避雷基础开挖进展及标准情况。<br><br>4、巡视集电线路工具及材料运输情况。<br><br>5、巡视场区各施工区域安全文明施工建设情况。<br><br>6、巡视场外道路修整及挡土墙修筑进度情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>施工<br/>情况</b>        | <b>施工单位</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>施工内容及进度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | 西安西电<br>新能源有<br>限公司                                                                                                                                                                                              | 施工内容：1、 外送线路：自检消缺 ：消缺完成，未施工。<br>“风机道路：19#检修道路开进 35 米；14#检修道路开进 5 米。<br>风机基础：4#基础浇筑完成；3#、4#基础混凝土养护；5#、6#、7#基础高强<br>灌浆料养护。<br>升压站：综合楼二层安装梁钢筋；配电楼梁钢筋绑扎；场区安全文明维护建<br>设；主变基础及架构基础绑钢筋；道路降坡水沟路床修整。<br>场外道路：拌合站旁挡土墙砌筑；转弯处道路扩宽 1 处。<br>集电线路：NA8 转运砂；NA7 扎筋支模。<br>二、： 施工人员：137 人，管理人员 32 人。<br>三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载<br>机1台。罐车15辆。，泵车1台。 |
| <b>其它<br/>事项</b>        | 1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。<br><br>2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>本日现场监理人员</b>         |                                                                                                                                                                                                                  | 苗守明、周飞、甄文波、徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>记录人：</b>             |                                                                                                                                                                                                                  | <b>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |