

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 7 日

天气：晴

星期： 四

气温： 25℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路开挖整修进度及道路安全建设情况。 2、巡视风机基础浇筑成品养护情况及接地焊接情况，查验灌浆槽剔凿清理情况。 3、巡视升压站综合楼及配电楼浇筑后养护情况，主变及架构基础钢筋绑扎情况。 4、巡视集电线路基础接地敷设及电缆沟开挖情况。 5、巡视场外道路弯道拓宽及平整进度。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 风机道路：19#检修道路开进 50 米；14#检修道路开进 20 米。 风机基础：3#、4#基础养护混凝土；4#基础焊接接地完成；4#基础灌浆槽凿模完成；6#基础开挖及焊接接地外引完成。 升压站：配电楼、综合楼屋面养护；主变基础及架构基础绑钢筋；道路降坡水沟路床修整；场区安全文明维护建设。 场外道路：转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 集电线路：NA5、ND1 接地敷设；ND1 电缆沟开挖。 二、：施工人员：137 人，管理人员 32 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：