

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 8 日

天气：晴

星期： 五

气温： 24℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路开挖整修进度。 2、巡视风机基础浇筑成品养护情况及接地焊接及接地降阻模块安装情况 3、巡视升压站综合楼及配电楼浇筑后养护情况，主变及架构基础钢筋绑扎情况。 4、巡视集电线路基础接地敷设及电缆沟开挖情况。 5、巡视场外道路弯道拓宽及平整进度。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺 ：消缺完成，未施工。 风机道路：19#检修道路开进 40 米；14#检修道路开进 30 米。 风机基础：7#基础焊接接地外引完成 70%；3#、4#基础养护混凝土；4#基础 焊接接地模块完成 60%，凿模清理碎石完成。 升压站：配电楼、综合楼屋面养护；主变基础及架构基础绑钢筋；道路降坡 水沟路床修整；场区安全文明维护建设。 场外道路：转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 集电线路：NA10 接地敷设；NA7 转运水泥；塔基垃圾清理、工具搬运回材 料站。 "二、：施工人员：137 人，管理人员 32 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载 机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：