

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 17 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 21℃ -29℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路开挖整修进度。 2、巡视风机基础上锚板验收。 3、巡视升压站综合楼、配电楼模板清理情况;并巡查拆模后浇筑情况。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺 ：消缺完成，未施工。 风机道路：19#检修道路开进 30 米；14#检修道路开进 15 米。 风机基础：6#基础浇筑沉降观测点混凝土完成；3#基础调整上锚板水平及验收。 升压站：场区安全文明维护及观察台风安全；综合楼一层模板搬运清理；综合楼女儿墙；配电楼一层模板搬运清理。 二、：施工人员：56 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：