

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 18 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 22℃ -29℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场外道路树木砍伐进展。 2、巡视现场连续雨水后安全情况。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	一、施工内容： 场外道路：树木砍伐 0.5km。 二、： 施工人员：16 人，管理人员 7 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	