

监 理 日 志

日期： 2021 年 10月 22日

天气： 阴

星期： 五

气温： 16℃ -22℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站构架基础钢筋绑扎、支模情况及 SVG 基础开挖情况。 2、巡视风机基础接焊接情况及回填土方平整情况。 3、巡视集电浇筑平台制作及模板检验。 4、巡视检修道路开挖进度。 5、召开监理周例会。 6、巡视对侧站建造进展。	
施工 情况	施工单位 西安西电 新能源有 限公司	施工内容及进度 一、施工内容：风机道路：19#检修道路开进 20 米；14#检修道路开进 20 米。 风机基础：03#基础回填土方整平完成；04#基础二次灌浆料浇筑完成；04#焊接接地模块完成。 升压站：钢筋转运；构架基础钢筋制作、钢筋绑扎、支模完成 50%，累计完成 50%；SVG 基础开挖；进场道路清理平整。 场外道路：树木砍伐 1km；转弯半径不足处扩宽。 集电线路：NA7 制作浇制平台，校验模板。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 20m ³ 。新建分段乙间隔设备基础浇筑完成 20%。 二、：施工人员：115 人，管理人员 33 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	