

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 23 日

天气：晴

星期： 六

气温： 16℃ -22℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站避雷针基础钢筋加工及 SVG 基础垫层浇筑情况。 2、巡视风机基础接焊接及基准点模板支设情况。 3、巡视集电浇筑平台制作及模板检验。 4、巡视检修道路开挖进度及长袜清障情况。 5、巡视对侧站建造进展。 6、编写周例会会议纪要。并下达工程罚款单一份-ZHJL-FKD-014。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	一、施工内容：风机道路：19#检修道路开进 20 米；14#检修道路开进 30 米。 风机基础：03#、04#基础养护二次灌浆料；4#基础回填土方完成，焊接均压环完成；7#基础焊接接地外引完成及焊接均压环完成，支基准点模板；6#基础焊接均压环完成 70%。 升压站：SVG 基础验收及垫层浇筑完成 100%；构架基础模板加固完成 100%；进站道路平整完成 200 米；避雷针基础钢筋加工完成 30%；钢筋材料转运；生活区搭建。 场外道路：树木砍伐 1km；转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 集电线路：NA7 制作浇制平台，校验模板。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 25m³。新建分段乙间隔设备基础浇筑完成 20%。 二、：施工人员：115 人，管理人员 33 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：