

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 24 日

天气：晴

星期： 日

气温： 17℃ -24℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站避雷针基础钢筋加工及预埋件预埋情况。 2、巡视风机基础接焊接及基准点模板支设情况。 3、巡视集电基础浇筑情况并旁站记录。 4、巡视检修道路开挖进度及场外清障及扩宽情况。 5、巡视对侧站建造进展。 6、下达本周会议纪要。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	一、施工内容：风机道路：19#检修道路开进 5 米；14#检修道路开进 5 米。 风机基础 03#、04#基础养护二次灌浆料；07#基础外引接地回填完成；07#基 础二次灌浆料涂抹环氧煤沥青；05#基础外引接地焊接完成 70%。 升压站：进站道路混凝土转运完成 20%；升压站内施工备用柴油发电机安装 完成；构架基础预埋件安装完成 50%；避雷器基础支模完成 50%；钢筋材料 转运。 场外道路：树木砍伐 3km；转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 集电线路：NA7 浇筑；NC2、NC3 分坑。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙 间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 30m³。新建分段乙间隔设备基 础浇筑完成 50%。 二、：施工人员：115 人，管理人员 33 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载 机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：