

监 理 日 志

日期： 2021 年 10 月 26 日

天气：晴

星期： 二

气温： 17℃ -26℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站事故油池及水泵房的基础钢筋绑扎及查验构件预埋符合标准情况。 2、巡视风机基础接焊接及土方回填压实及二次灌浆养护情况。 3、巡视集电基础电缆沟开挖及分坑情况。 4、巡视检修道路开挖进度及场外清障及扩宽情况。 5、巡视对侧站建造进展。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：19#检修道路开进 14 米；14#检修道路开进 10 米。 风机基础：04#基础开挖外引接地沟及焊接接地外引完成、回填完成；03#、04#基础养护二次灌浆料；05#、06#基础刷沥青漆完成；07#基础平台压实完成；05#基础平台压实完成 45%。 升压站：事故油池止水板焊接；构架基础验收；现场电源整理；配电楼钢管基础架施工；水泵房基础清理；厨房搭建；避雷针基础钢筋制作；事故油池钢筋制作；构架预埋件校准；前期施工方剩余材料清点；水泵房基础开挖。 场外道路：树木砍伐 1km；转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 集电线路：JD2 挖电缆沟；NC1、NC2 分坑。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 40m³。新建分段乙间隔设备基础浇筑完成 70%。新增谊宁海线间隔设备基础开挖 30m³，完成 30%。扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础开挖 30m³，完成 30%。 吊装：上机位看风机平台压实情况；查看道路检修情况以及叶片进场情况；电话联系螺栓送检进度。 二、：施工人员：115 人，管理人员 33 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	