

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 28 日

天气：中雨

星期：四

气温：14℃ -21℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视升压站避雷针基础预埋件及事故油池模板支设及临时照明施工情况。 2、巡视风机基础基础平台平整及道路修整情况。 3、巡视大号线检修道路开挖进度及场外清障及扩宽情况。 4、巡视对侧站建造进展。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西 安 电 能 有 限 公 司 西 新 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修。 风机基础：04#基础平台整平；钢筋场至油罐路口修路。 升压站：进站道路混凝土转运浇筑；配电楼二层钢筋下料；避雷针基础支模；综合楼上楼顶楼梯搭接。 场外道路：树木砍伐 1km；转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 45m³。新建分段乙间隔设备基础浇筑完成 80%。新增谊宁海线间隔设备基础开挖完成 35%。扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础开挖完成 40%。 二、：施工人员：115 人，管理人员 33 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：