

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 01 日

天气：中雨

星期：一

气温：17℃ -24℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站外架搭接及模板拆除及基础预埋情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度及场外清障及扩宽情况。 3、巡视对侧站建造进展。 4、整理监理资料。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：下雨路滑未施工。 风机基础：下雨路滑未施工。 升压站：主变构架拆模；配电楼内外架搭接；钢筋加工综合楼拆模；避雷针基础预埋；沙进场卸货；材料堆放区场地平整。 场外道路：树木砍伐 0.5km；转弯半径不足处扩宽；通信光缆改造施工。 集电线路：下雨未施工。 吊装：制定吊装计划表；确定进场人员报审工作；完善吊装方案增补；关注道路情况。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 90m³。新建分段乙间隔设备基础浇筑完成 80%。新增谊宁海线间隔设备基础开挖完成 64m³。扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础开挖完成 64m³。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：