

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 02 日

天气：中雨

星期：二

气温：17℃ -22℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站主变基础、事故油池地板及避雷针基础浇筑并旁站记录。 2、巡视大号线检修道路开挖进度及场外清障及扩宽情况。 3、巡视对侧站建造进展。 4、巡视集电线路电缆沟开挖情况。 5、巡视风机基础接地外引及均压环焊接情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：20#检修道路开进 40 米；07#检修道路整修；17#检修道路整修 风机基础：06#基础接地外引焊接；06#基础焊接均压环。 升压站：主变基础浇筑；事故油池地板浇筑；避雷针基础浇筑；水泵房支模；综合楼砖二次转运；钢筋制作；配电楼内架搭接。 场外道路：树木砍伐 0.5km；转弯半径不足处扩宽。 集电线路：电缆沟开挖 15m。 吊装：完善开工资料。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 90m³。新建分段乙间隔设备基础浇筑完成 90%。新增谊宁海线间隔设备基础开挖完成 72m³，完成 90%。扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础开挖完成 81m³，完成 90%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：