

监 理 日 志

日期： 2021 年 11 月 05 日

天气：晴

星期： 五

气温： 16℃ -24℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站内外架搭设及事故油池钢筋绑扎情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度及场外清障及扩宽情况。 3、巡视集电线路电缆沟开挖及清理情况。 4、巡视风机基础接地外引及均压环焊接情况，查看阻值降低情况，阻值合格移交吊装单位签收。 五、召开周例会。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：20#检修道路开进 60 米；17#检修道路整修； 风机基础：5#基础焊接接地降阻、焊接均压环完成 75%； 06#基础吊装单位及监理验收降阻值移交完成。 升压站：升压站主接地网焊接；事故油池装内模；事故油池钢筋绑扎；配电 楼外架搭接；水泵房基础钢筋绑扎。 场外道路：树木砍伐 0.5km；转弯半径不足处扩宽。 集电线路：NA1、NA6 电缆沟开挖；NA6 电缆横担安装；NA6 电缆转运。 吊装：跟厂家一起清点吊具；跟踪高强螺栓检测报告进度；跟风机基础单位 测量 6 号风机基础电阻。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙 间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 95m ³ 。新建分段乙间隔设备基础 浇筑完成 100%。新增谊宁海线间隔设备基础开挖完成 100m ³ ，完成 100%。扩 建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础开挖完成 90.25m ³ ，完成 95% 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人. 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：