

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 8 日

天气：晴

星期：一

气温：11℃ -21℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站模板安装及钢筋绑扎及综合楼窃体情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路塔材运输及电缆展放情况。 4、巡视风机基础接地外引降阻情况。 5、巡视场外清障及半径扩宽情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：20#检修道路开进 15 米；14#检修道路整修； 风机基础：07#基础焊接接地降阻；04#基础接地外引。 升压站：现场材料清理，安全围栏搭设；主变油池钢筋绑扎；中性点钢筋绑 扎、模板安装；综合楼一层砌体；集油坑壁钢筋绑扎；避雷器预埋件安装；配 电楼二层钢筋绑扎、模板安装；材料转运。 场外道路：树木砍伐 0.5km；转弯半径不足处扩宽；桥岸加固完成。 集电线路：NA7 塔材小运；NA6 电缆展放 150 米 吊装：跟厂家一起清点吊具；跟踪高强螺栓检测报告进度； 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙 间隔、新增谊宁海线间隔设备基设备基础开挖 97m³。新建分段乙间隔设备基础 浇筑完成 100%。新增谊宁海线间隔设备基础开挖完成 100m³，完成 100%。扩 建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础开挖及及护壁浇完成 99m³，完成 99%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人. 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：