

监 理 日 志

日期： 2021 年 11 月 9 日

天气：晴

星期： 二

气温： 11℃ -21℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站模板安装及钢筋绑扎及综合楼窃砖情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路电缆展放情况。 4、巡视风机基础接地外引降阻情况及安全标识悬挂情况。 5、巡视场外清障及半径扩宽情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；19#检修道路整修 风机基础：04#基础接地外引；道路及基础警示牌安装；17#风机基础开挖。 升压站：综合楼一楼砌砖，完成 20%，累计完成 20%；事故油池混凝土浇筑完成；避雷针基础混凝土浇筑完成；水泵房基础混凝土浇筑完成；主变油池模板安装，完成 90%，累计完成 90%；材料转运，现场安全围栏搭设。 场外道路：树木砍伐 0.5km；转弯半径不足处扩宽；桥岸加固完成。 集电线路：NA1 电缆展放 135 米 吊装：跟厂家一起清点吊具；跟踪高强螺栓检测报告进度； 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础 A 杆基础开挖及混凝土浇筑 100m³；水泥杆封顶板焊接完成 30%；二次电缆敷设完成 30%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：