

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 11 日

天气：晴

星期：四

气温：21℃ -27℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站模板安装及钢筋绑扎及综合楼窃砖情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路电缆展放情况。 4、巡视风机基础接地外引降阻及大号线基础开挖情况。 5、巡视场外清障及半径扩宽及桥梁加固情况。 6、整理监理资料。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；25#检修道路开进 30m。 风机基础：04#基础接地外引；17#风机基础开挖；5#、07#基础交安。 升压站：综合楼一楼砌砖，完成 20%，累计完成 70%；主变油池基础浇筑混凝土完成；综合楼女儿墙浇筑，完成 60%。累计完成 60%；配电楼模板安装，完成 50%，累计完成 50%；配电楼内架拆除，完成；配电楼柱筋绑扎，完成 100%；现场材料整理。 场外道路：引导塔筒车辆至 05#机位。 集电线路：NA5 电缆展放 40 米 吊装：05#风机第一节塔筒进场，已卸载到机位。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础 A 杆基础开挖及混凝土浇筑 100m³；水泥杆封顶板焊接完成 80%；二次电缆敷设完成 50%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：