

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 13 日

天气：晴

星期：六

气温：22℃ -28℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站模板安装及综合楼窃砖情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路支模扎筋及电缆沟开挖情况，见证导线压接取样。 4、巡视风机基础箱变开挖及垫层浇筑情况。 5、巡视场外清障及半径扩宽及桥梁加固情况。 6、编写监理周例会会议纪要。 7、巡视对侧站改造进展。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；25#检修道路开进 30m。 风机基础：03#箱变基础开挖完成，垫层浇筑完成；03#基础沉降观测点浇筑完成 升压站：综合楼一楼砌砖，完成 10%，累计完成 80%； 2、综合楼二楼砌砖完成 10%，累计完成 60%； 3、水泵房设备基础模板加固完成 100%； 4、水泵房设备基础浇筑完成 100%； 5、消防水池底层钢筋绑扎，完成 50%，累计完成 50%； 6、综合楼一楼过梁浇筑混凝土完成 50%，累计完成 50%； 7、配电楼一楼垫层钢筋绑扎完成 100%； 8、配电楼顶层模板安装完成 85% 场外道路：引导塔筒车辆至 05#机位。 集电线路：NA5 电缆沟开挖 30 米；NA5 电缆横担转运；NA5 电缆展放 200 米。 吊装：上机位勘测叶片组装位置；报审工器具；跟踪人员进场。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔设备基础 A 杆基础开挖及混凝土浇筑 100m³；水泥杆封顶板焊接完成 95%；二次电缆敷设完成 70%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。

其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：