

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 15 日

天气：晴

星期：一

气温：16℃ -25℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站窃砖及配电楼顶层支模扎筋情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路电缆沟开挖及基础浇筑情况并旁站记录。 4、巡视吊装单位卸载塔筒。 5、巡视场外桥梁加固情况。 6、下达监理工作联系单一份 ZHJL-JLLX-010。 7、巡视风机箱变基础放线方位情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；15#检修道路整修；25#检修道路开进 30m。 风机基础： 03#箱变基础墨线定位。 升压站：综合楼一楼砌砖完成 10%，累计完成 90%； 2、综合楼二楼砌砖完成 10%，累计完成 60%； 3、消防水池底层模板安装完成 95%； 4、消防水池底层钢筋绑扎完成 100%； 5、综合楼一楼过梁浇筑混凝土完成 10%，累计完成 80%； 6、配电楼顶层模板安装完成 15%，累计完成 100%； 7、配电楼顶层钢筋绑扎完成 95%； 8、配电楼一楼砌砖完成 20 场外道路：桥梁加固；转弯半径不足处拓宽 集电线路：NA5 电缆沟开挖 30 米；NA5 横担及附件组装；NA8 B、D 腿基础浇筑。 吊装：卸载 06#第一节塔筒。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔电地网开挖 20%；二次电缆敷设完成 80%；屏柜固定 100% 。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。

其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：