

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 16 日

天气：晴

星期：二

气温：17℃ -24℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站窃砖及配电楼顶层支模扎筋情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路电缆沟开挖及基础浇筑情况并旁站记录。 4、巡视吊装单位 300t 附件组装情况。 5、巡视场外桥梁加固及道路拓宽情况。 6、巡视风机基础接地均压环焊接情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度 一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；15#检修道理整修；25#检修道路开进 35m。 风机基础： 003#基础清理交安准备；03#基础均压环焊接完成。 升压站：综合楼一楼砌砖完成 5%，累计完成 95%； 2、综合楼二楼砌砖完成 10%，累计完成 60%； 3、消防水池底层模板安装累计完成 95%； 4、综合楼一楼过梁浇筑混凝土累计完成 80%； 5、配电楼顶层浇筑完成 100%； 6、配电楼一楼电缆沟砌筑完成 40%，累计完成 60%； 7、综合楼一楼抹灰完成 10%； 8、配电楼一楼电缆沟外围抹灰完成 100%； 9、继保室屏柜基础槽钢制作； 10、站内排污管预埋。 场外道路：桥梁加固；转弯半径不足处拓宽 集电线路：、NA5 电缆沟开挖 30 米；NA8 A、C 腿基础浇筑。 吊装：跟踪崇左项目风机设备到货进度；跟踪 300 吨辅件到货进度，已全部到齐并组装好；主吊附件 5 车已卸车；人员、螺栓报审。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔电地网开挖 30%；二次电缆敷设完成 90%；屏柜固定 100%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。

其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：