

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 17 日

天气：阴转小雨

星期：三

气温：15℃ -20℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站窃砖及配电楼女儿墙支模扎筋情况。 2、巡视大号线检修道路开挖进度。 3、巡视集电线路电缆沟开挖及基础浇筑情况并旁站记录。 4、巡视吊装 5#基础首屈塔筒并旁站记录。 5、巡视场外桥梁加固情况。 6、见证风机箱变基础钢筋取样送检。	
施工 情况	施工 单位 西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	施工内容及进度 一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修；15#检修道路整修；25#检修道路开进 15m。 风机基础：03#箱变基础钢筋送检、加工。 升压站：综合楼一楼砌砖完成 5%，累计完成 100%； 2、综合楼二楼砌砖完成 20%，累计完成 80%； 3、综合楼一楼过梁浇筑混凝土累计完成 80%； 4、配电楼一楼电缆沟砌筑完成 100%； 5、综合楼一楼抹灰完成 10%，累计完成 20%； 6、配电楼一楼电缆沟内围抹灰完成 20%，累计完成 20%； 7、配电楼顶层女儿墙钢筋绑扎完成 100%； 8、配电楼顶层女儿墙模板安装完成 80%； 9、继保室屏柜基础槽钢制作； 10、二次平柜卸货。场外道路：桥梁加固；转弯半径不足处拓宽 集电线路：NA5 电缆附件安装；NA5 电缆沟人工开挖；NA7 铁塔组立；NA8 基础浇筑；NA7 接地沟开挖。 吊装：5#机位吊首节塔筒；卸主吊附件两车。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔电地网开挖 40%；二次电缆保护管敷设 40%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。

其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	