

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 20 日

天气：阴

星期：六

气温：13℃ -22℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池扎筋支模情况。 2、巡视大号线检修道路开挖及场外桥梁加固进展。 3、巡视集电线路铁塔附件安装及电缆保护板浇制情况。 4、巡视吊装 6#基础第二节塔筒并旁站记录，及主吊组装进展。 5、下达工程罚款单一份 ZHJL-FKD-016;监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ-032。 6、巡视风机箱变基础扎筋情况。 7、巡视对侧站改造进展及接地网开挖情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修； 25#检修道路开进 25m，3#检修道路挡土墙砌筑 70%。 风机基础：03#风机箱变基础钢筋绑扎 30%。 升压站：综合楼二楼砌砖，完成 90%；综合楼一楼抹灰，完成 50%；消防水池墙壁钢筋绑扎，完成 100%；综合楼挂网，完成 50%；配电楼一楼电缆沟压顶装模，完成 70%；SVG 电缆沟压顶装模，完成 95%。SVG 设备就位。 场外道路：桥梁加固。 集电线路：NA1-NA6 金具、绝缘子组装；NA6 电缆保护板浇制；NA1-NA6 二级绳展放。 吊装：吊装 06#风机 S2 段塔筒；拆卸 300t 汽车吊配重；组装主吊。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔地网开挖 90%；二次电缆保护管敷设 90%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：