

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 21 日

天气：阴

星期：日

气温：13℃ -22℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池扎筋支模及避雷针安装情况。 2、巡视大号线检修道路开挖及场外桥梁加固进展。 3、巡视集电线路电缆附件安装及放线准备进展。 4、巡视吊装主吊组装进展。 5、下达工作联系单一份 ZHJL-GCLX-011。 6、巡视风机箱变基础扎筋情况。 7、巡视对侧站改造进展及电缆敷设情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修； 25#检修道路开进 20m，3#检修道路挡土墙砌筑 100%。 风机基础：03#风机箱变基础钢筋绑扎 30%。 升压站：综合楼二楼砌砖完成 95%；综合楼一楼抹灰完成 65%；消防水池模板安装完成 20%；综合楼挂网完成 70%；配电楼一楼电缆沟压顶装模完成 95%；配电楼一楼电缆沟压顶钢筋绑扎完成 90%；主变构架安装完成 50%；01#避雷器安装完成 100%。 场外道路：桥梁加固，路口处树木砍伐。 集电线路：NA5 电缆附件施工；NA1-NA6 放线准备。吊装：05#机位组装主吊超起，起重臂杆；300T 下山组装，准备倒运机舱。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔地网开挖 100%；二次电缆保护管敷设 95%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：