

# 监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 23 日

天气：晴

星期：二

气温：11℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

<b>监理 工作 情况</b>	1、巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池扎筋支模及女儿墙拆模情况。 2、巡视大号线检修道路开挖及场外桥梁加固进展。 3、巡视集电线路杆塔组立并旁站记录及导线展放情况。 4、巡视吊装主吊组装情况。 5、巡视风机箱变基础支模情况。 6、巡视对侧站改造间隔光缆敷设进展。	
<b>施工 情况</b>	<b>施工 单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容：风机道路：17#检修道路整修； 25#检修道路开进 15m，3#检修道路挡土墙砌筑 100%。 风机基础：03#风机箱变基础支模。 升压站：综合楼女儿墙拆模完成 90%；综合楼一楼抹灰完成 90%；消防水池模板安装完成 50%；围墙地梁钢筋绑扎、模板安装完成 100%；围墙地梁混凝土浇筑完成 20%；继保室蓄电池支架安装完成 100%；蓄电池安装完成 60%；主变取油样；主变附件开箱。 场外道路：引导塔筒进场。 集电线路：NA1-NA6 导、地线展放；NA8 铁塔组立。吊装：5#机位组装主吊，主臂已组好，还剩风电杆头。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔光缆敷设 80%；二次电缆开剥 90%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
<b>其它 事项</b>	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
<b>本日现场监理人员</b>	苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝	
<b>记录人：</b>	<b>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</b>	