

监 理 日 志

日期： 2021 年 11 月 26 日

天气：晴

星期： 五

气温： 13℃ -19℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、 巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、 巡视集电线路导线展放及绝缘子安装情况。 3、 巡视塔筒吊装及机舱安装情况及跟踪查看叶片进场情况。 4、 巡视风机箱变基础钢筋板扎及脚手架搭设情况。 5、 巡视对侧站改造间隔设备接线情况。 6、 巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池、泵房支模及继保室施工情况。				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="256 927 371 1010">施工 单位</th><th data-bbox="371 927 1528 1010">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="256 1010 371 1675">西 安 西 电 新 能 有 限 公 司</td><td data-bbox="371 1010 1528 1675">一、施工内容：风机道路：15#检修道路整修； 25#检修道路开进 20m，07#检修道路整修 风机基础：03#箱变基础搭设脚手架；03#箱变基础钢筋绑扎完成。 升压站：综合楼外墙抹灰完成 60%；2、综合楼二楼内墙抹灰完成 60%；3、消防水池模板安装完成 90%；4、水泵房内架搭设完成 100%；5、水泵房模板安装完成 70%；6、配电楼内架拆除完成 100%；7、配电楼一楼砌砖完成 60%；8、配电楼一楼构造柱，模板安装及浇筑完成 70%；9、主变电缆沟砌砖完成 30%；10、继保室保护屏转运完成 30%；11、SVG 电缆沟支架焊接完成 100%；12、电抗器本体接地焊接完成 100%。场外道路：引导塔筒进场。集电线路：NA6-NA9 导线展放 726 米×2；NA5 柱式绝缘子安装。吊装：05#机位吊装第五节塔筒，安装机舱。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、分段乙间隔、谊宁海线间隔二次电缆端子箱、机构箱接线 70%；一次设备隔离刀闸调试完成 50%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</td></tr></tbody></table>	施工 单位	施工内容及进度	西 安 西 电 新 能 有 限 公 司	一、施工内容： 风机道路 ：15#检修道路整修； 25#检修道路开进 20m，07#检修道路整修 风机基础 ：03#箱变基础搭设脚手架；03#箱变基础钢筋绑扎完成。 升压站 ：综合楼外墙抹灰完成 60%；2、综合楼二楼内墙抹灰完成 60%；3、消防水池模板安装完成 90%；4、水泵房内架搭设完成 100%；5、水泵房模板安装完成 70%；6、配电楼内架拆除完成 100%；7、配电楼一楼砌砖完成 60%；8、配电楼一楼构造柱，模板安装及浇筑完成 70%；9、主变电缆沟砌砖完成 30%；10、继保室保护屏转运完成 30%；11、SVG 电缆沟支架焊接完成 100%；12、电抗器本体接地焊接完成 100%。 场外道路 ：引导塔筒进场。 集电线路 ：NA6-NA9 导线展放 726 米×2；NA5 柱式绝缘子安装。 吊装 ：05#机位吊装第五节塔筒，安装机舱。 对端间隔 ：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、分段乙间隔、谊宁海线间隔二次电缆端子箱、机构箱接线 70%；一次设备隔离刀闸调试完成 50%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
施工 单位	施工内容及进度				
西 安 西 电 新 能 有 限 公 司	一、施工内容： 风机道路 ：15#检修道路整修； 25#检修道路开进 20m，07#检修道路整修 风机基础 ：03#箱变基础搭设脚手架；03#箱变基础钢筋绑扎完成。 升压站 ：综合楼外墙抹灰完成 60%；2、综合楼二楼内墙抹灰完成 60%；3、消防水池模板安装完成 90%；4、水泵房内架搭设完成 100%；5、水泵房模板安装完成 70%；6、配电楼内架拆除完成 100%；7、配电楼一楼砌砖完成 60%；8、配电楼一楼构造柱，模板安装及浇筑完成 70%；9、主变电缆沟砌砖完成 30%；10、继保室保护屏转运完成 30%；11、SVG 电缆沟支架焊接完成 100%；12、电抗器本体接地焊接完成 100%。 场外道路 ：引导塔筒进场。 集电线路 ：NA6-NA9 导线展放 726 米×2；NA5 柱式绝缘子安装。 吊装 ：05#机位吊装第五节塔筒，安装机舱。 对端间隔 ：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、分段乙间隔、谊宁海线间隔二次电缆端子箱、机构箱接线 70%；一次设备隔离刀闸调试完成 50%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。				
其它 事项	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，持证上岗。 2、 施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。				
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				