

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 27 日

天气：晴

星期：六

气温：13℃ -19℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视集电线路导线展放及绝缘子安装情况。 3、巡视塔筒吊装及机舱安装情况及跟踪查看叶片进场情况。 4、巡视风机箱变基础模板安装情况。 5、巡视对侧站改造间隔设备接线情况。 6、巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池、泵房钢筋绑扎及继保室施工情况。 7、叶片进场现场安全员到位跟踪确保安全进场。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	一、施工内容：风机道路：15#检修道路整修； 25#检修道路开进 30m，07#检修道路整修 风机基础：03#箱变基础模板安装 升压站：综合楼外墙抹灰完成 60%；2、综合楼二楼内墙抹灰完成 60%；3、消防水池模板安装完成 90%；4、水泵房内架搭设完成 100%；5、水泵房模板安装完成 70%；6、配电楼内架拆除完成 100%；7、配电楼一楼砌砖完成 60%；8、配电楼一楼构造柱，模板安装及浇筑完成 70%；9、主变电缆沟砌砖完成 30%；10、继保室保护屏转运完成 30%；11、SVG 电缆沟支架焊接完成 100%； 12、电抗器本体接地焊接完成 100%。 场外道路：引导叶片进场。 集电线路：NA6 张力场转场到 ND1；ND1-NA7 放线准备；ND1 柱式绝缘子安装；NA3-NA5 紧线施工。 对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、分段乙间隔、谊宁海线间隔二次电缆端子箱、机构箱接线 90%；一次设备隔离刀闸调试完成 80%；桐棉风电场出线间隔 A 杆吊装完成 100%；分段乙间隔 CT 本体安装 100%。 二、：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其它 事项	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：