

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 28 日

天气：晴

星期： 日

气温： 22℃ -12℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视集电线路放紧线情况。 3、巡视塔筒吊装及机舱安装情况及跟踪查看叶片进场情况。 4、巡视风机箱变基础模板安装情况。 5、巡视对侧站改造间隔屏柜接线情况。 6、巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池、泵房钢筋绑扎及继保室施工情况。 7、叶片进场现场安全员到位跟踪确保安全进场。 8、整理归档监理资料。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	西安 西电 新能 源有 限公 司	一、施工内容： 风机道路 ：15#检修道路整修； 25#检修道路开进 30m，19#吊装平台开挖。 风机基础 ：03#箱变基础模板安装 升压站 ：配电楼外墙抹灰完成 30%；配电楼二楼砌砖完成 20%；水泵房模板安装完成 100%；水泵房钢筋绑扎完成 100%；配电楼一楼抹灰完成 80%；配电楼一楼构造柱、模板安装及浇筑完成 100%；主变电缆沟压顶装模安装完成 100%；消防水池钢筋绑扎完成 100%；SVG 隔离开关柱接地完成 100%；综合楼楼顶避雷带焊接完成 50%；SVG 集装箱接地；继保室屏柜安装完成 20%。 吊装 ：05#风机卸轮毂清理摆放；05#风机电缆敷设。 场外道路 ：引导叶片进场。 集电线路 ：ND1 电缆附件安装；NA7-ND1 导线展放；NA5-NA6 紧线；C 线水磨钻入场。 对端间隔 ：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、分段乙间隔、谊宁海线间隔二次电缆端子箱、机构箱接线完成 100%；一次设备隔离刀闸调试完成 80%；新增二次屏柜接线完成 10%；新建分段乙间隔 C 丁本体二次电缆头制作完成 10%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其它 事项	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

