

# 监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 29 日

天气：晴

星期：一

气温：24℃ -14℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监理工作情况   | 1、 巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。<br>2、 巡视集电线路放紧线情况。<br>3、 巡视风机电缆敷设及叶片安装及跟踪查看叶片进场情况。<br>4、 巡视风机箱变基础模板安装情况。<br>5、 巡视对侧站改造间隔屏柜接线情况。<br>6、 巡视升压站综合楼砌筑抹灰及消防水池、泵房钢筋绑扎及继保室施工情况。<br>7、 下达监理会议纪要一份 ZHJL-HYJY-041;工程罚款单一份 ZHJL-FKD-018. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | 西安西电新能源有限公司                                                                                                                                                                                                         | 一、施工内容： <b>风机道路</b> ：15#检修道路整修； 25#检修道路开进 25m，19#吊装平台开挖。 <b>风机基础</b> ：03#箱变基础模板安装<br><b>升压站</b> ：配电楼外墙抹灰完成 50%；配电楼二楼砌砖，完成 90%；配电楼二楼构造柱模板安装，完成 20%；配电楼一楼电缆沟抹灰，完成 100%；主变电缆沟压顶装模加固，完成 100%；接地变基础曹刚焊接；400V 盘柜拼装；继保室盘柜拼装；继保室防雷接地焊接。 <b>吊装</b> ：05#风机叶片安装；05#风机电缆敷设。 <b>场外道路</b> ：引导叶片进场。 <b>集电线路</b> ：NA1-NA7、NA7-ND1 光缆放线准备；NA6-NA7 紧线。 <b>对端间隔</b> ：1110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔新增二次保护屏二次电缆接入完成 50%；一次设备基础地面沥青绝缘层浇筑完成 80%；新增二次屏柜接线完成 50%；新建分段乙间隔 C 丁本体二次电缆头制作完成 100%。<br>二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |  |
| 其它       | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，持证上岗。<br>2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                                                                                     | 苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 记录人：     |                                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |