

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 2 日

天气：晴

星期：四

气温：24℃ -6℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视集电线路放紧线及电缆施工情况。 3、巡视风机电装情况，及塔筒运输卸货情况。现场安全措施到位，人员安全设备佩戴正确。 4、巡视风机箱变基础模板调整加固情况。 5、巡视对侧站改造间隔屏柜接线情况。 6、巡视升压站配电楼外墙抹灰、35kv 盘柜铜牌连接及继保室桥架安装及主变电缆沟支架焊接情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 有 限 公 司	施工内容：风机道路： 25#检修道路开进 25m。风机基础： 03#箱变基础模板加固。升压站： 配电楼外墙抹灰完成 100%；配电楼外架拆除完成 10%；配电楼二楼抹灰完成 50%；围墙基础模板安装完成 30%；围墙砌砖完成 20%；围墙压顶装模完成 10%；继保室桥架安装；主变侧电缆沟支架焊接；35kV 配电柜铜排连接。吊装： 主吊杆杆拆风电杆头，6#机位第三节塔筒卸车；7#机位卸 6#机位第四节塔筒；5#做电装完成 70%。场外道路： 无 集电线路： NA10-NA12 放线准备；NA1-NA7、NA7-NA1 光缆紧线；NA12 上塔电缆施工。对端间隔： 110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔新增二次保护屏二次电缆接入，谊宁海线间隔断路器、CT 本体、刀闸吊装 100%，CT 本体二次电缆开剥并制作 70%。扩建谊宁海线间隔 C 下本体二次电缆头制作并接入完成 50%；谊宁海线间隔隔离刀闸一次设备调试完成 60%；谊宁海线间隔 1053 刀闸机构箱电缆穿入并制作电缆头 60%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：