

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 4 日

天气：晴

星期：六

气温：23℃ -6℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视集电线路放紧线及电缆头施工情况。 3、巡视风机电装情况，及主吊转场安装情况。转场过程无安全事故。 4、巡视风机箱变基础养护及箱变开挖情况。 5、巡视对侧站改造间隔整体进展情况及可完工情况。 6、巡视升压站配电楼抹灰及主变、GIS、SVG 安装进展；水泵房拆模情况。 7、整理归档监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路： 25#检修道路开进 20m，20#基础平台开挖。 风机基础： 03#箱变基础养护；05#箱变基础放线开挖。 升压站： 综合楼外墙抹灰完成 100%；综合楼二楼抹灰完成 100%；消防水池模板拆除完成 100%；水泵房模板拆除完成 80%；综合楼女儿墙找平完成 100%；GIS 安装完成 70%；主变安装完成 55%；SVG 水冷装置完成 80%。 吊装： 主吊转场 06#风机平台安装；5#做电装完成 90%；二次质检资料完善。 场外道路： 无 集电线路： A9-NA10 放线准备（封网）；NA10-NA12 紧线；完成 NA12、NA3、NA5、NA6、ND1 上塔电缆头施工。 对端间隔： 110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔导线连接 60%；110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔二次回路调试完成 20%；谊宁海线间隔、分段乙间隔 CT 本体常规试验、桐棉风电场线线路 PT 常规试完成 100%； 4）、桐棉风电场线导引光缆、保护光缆熔纤完成 100%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：