

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 12 月 5 日

天气：晴

星期： 日

气温： 24℃ -8℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。<br>2、巡视集电线路放光缆及附件安装情况。<br>3、巡视风机电装进展，及主吊重新组装情况。<br>4、巡视风机箱变基础养护及箱变钢筋绑扎情况。<br>5、巡视对侧站改造间隔整体进展情况。<br>6、巡视升压站配电楼抹灰及主变、GIS、SVG 安装进展；及电缆敷设和桥架接通情况。<br>7、整理归档监理资料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                                                                                                                        | 施工内容： <b>风机道路</b> ： 25#检修道路开进 30m，20#基础平台开挖，19#风机检修道路检修。 <b>风机基础</b> ： 03#箱变基础养护；05#箱变基础放线开挖完成；05#箱变基础垫层钢筋绑扎。 <b>升压站</b> ： 综合楼窗户修补，完成 70%；围墙砌砖，完成 35%；外墙压顶模板安装，完成 20%；GIS 设备组装完成 85%；35KV 开关柜到 SVG 高压电缆已发完；35KV 开关柜到接地变高压电缆已放完；厂用变到 400V 低压电缆已放完；35KV 到 GIS 电缆桥架已接通。 <b>吊装</b> ： 主吊位置已摆好，超起已装好，主吊仅剩风电副臂未装；5#做电装完成 90%； <b>场外道路</b> ： 无 <b>集电线路</b> ： NA6-NA12 放光缆；NA6-NA12 引流、附件施工。 <b>对端间隔</b> ： 110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔导线连 100%；110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔二次回路调试完成 30%；谊宁海线间隔、分段乙间隔、桐棉风电场线间隔隔离刀闸、断路器、C 丁回路电阻试验完成 100%；装置上电后台厂家制作、核对信号回路完成 10%。<br>二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。<br>2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                    | 苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 记录人：                       |                                                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |