

监 理 日 志

日期： 2021 年 12 月 6 日

天气：晴

星期： 一

气温： 24℃ -7℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。		
	2、 巡视集电线路箱变耐压试验把那个旁站记录。		
	3、 巡视风机主吊重新组装及塔筒吊装并旁站记录， 及查看叶片到场情况。		
	4、 巡视风机箱变基础养护及箱变钢筋绑扎及底板浇筑情况。		
	5、 巡视对侧站改造间隔整体进展情况。		
	6、 巡视升压站配电楼抹灰及主变、GIS、SVG 安装进展； 及电缆敷设和桥架接通情况。		
	7、 整理归档监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位		施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ： 25#检修道路开进 40m，20#基础平台开挖, 19#风机平台开挖。 风机基础 ： 03#箱变基础养护； 05#箱变基础底板钢筋绑扎、混凝土浇筑。 升压站 ： 综合楼窗户修补，完成 100%；围墙砌砖，完成 40%；围墙压顶模板安装，完成 30%；围墙抹灰，完成 35%；围墙压顶钢筋绑扎，完成 35%；继保室到 GIS 二次电缆敷设完成 20%；GIS 室设备接地完成 80%；接地变完成 30%。 吊装 ： 主吊组装好，6#机位吊装 S3、S4 节塔筒；5#机位跟厂家、总包验收主轴、塔筒力矩、叶片拉伸；300T 下山配合机舱二次倒运，1 台已装上短板车，1 台卸在地上；5#做电装完成 80%。 场外道路 ： 无 。 集电线路 ： NA6-NA12 放光缆；NA6-NA12 引流、附件施工。 对端间隔 ： 110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔导线连接完成 50%；110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔相序油漆完成 100%。谊宁海线间隔、分段乙间隔、桐棉风电场线间隔断路器开关特性试验完成 100%。装置上电后台厂家制作、核对信号回路完成 10%。 二： 施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。	
其 它	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。		
	2、 施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	