

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 7 日

天气：晴

星期：二

气温：23℃ -8℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视集电线路低压侧施工及消缺情况。 3、巡视风机吊装及平台组装情况，5#塔筒吊装 1、2 接连接处有缝隙，下达监理联系单一份 ZHJL-JLLX-013。 4、巡视风机箱变基础养护及箱变基础砖墙砌筑情况。 5、巡视对侧站改造间隔整体进展情况。 6、巡视升压站继保室电缆敷设及消防水池架子搭设情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：25#检修道路开进 45m，20#基础平台开挖，19#风机平台开挖。风机基础：03#箱变基础养护；05#箱变基础砖墙砌筑。升压站：站用变到交流屏接线完成 60%；继保室到 35kv 配电室电缆敷设完成 35%；继保室到主变电缆敷设完成 30%；围墙抹灰，完成 40%；围墙压顶钢筋绑扎，完成 40%；消防水池女儿墙模板安装，完成 20%；消防水池架子搭设，完成 10%。吊装：05#机位锚栓拉伸验收；05#做电装完成 85%；05#机位塔筒 1.2 节链接处有缝隙，需要总包、塔筒厂家、风机厂家、监理、业主确认；300T 在机舱堆场配合机舱二次倒运 03#机位机舱；06#平台不平影响主吊站位，上午修改平台。场外道路：无。集电线路：06#风机低压侧施工；05#平台低压侧电缆施工。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔导线连接完成 50%；110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔相序油漆完成 100%。谊宁海线间隔、分段乙间隔、桐棉风电场线间隔断路器开关特性试验完成 100%。装置上电后台厂家制作、核对信号回路完成 10%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：