

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 9 日

天气：晴

星期：四

气温：11℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视风机基础浇筑后养护情况。 3、巡视集电线路光缆熔接机线路消缺进展。 4、巡视升压站施工进展，并进行安全施工检查。 5、旁站记录塔筒吊装情况及叶片组装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路： 1)、25#检修道路开进 90 米；2)、20#吊装平台平整完成；3)、19#吊装平台开挖。 风机基础： 1、03#箱变基础养护、拆模板；2、05#箱变基础养护 升压站： 围墙压顶浇筑混凝土，完成 40%；2、消防水池女儿墙模板安装，完成 50%；3、消防水池架子搭设，完成 60%；4、配电楼一楼修补砌砖，完成 100%；5、配电楼顶层砂浆找平，完成 100%；6、综合楼顶层砂浆找平，完成 50%；7、综合楼卫生清理，完成 100%；8、水泵房女儿墙浇筑混凝土，完成 100%；9、主变套管试验；10、主变套管安装；11、主变中性点接地；12、主变接地；13、SVG 设备线夹冲孔；14、电缆敷设。 吊装： 1)、06#风机吊装 S5 段塔筒及机舱；2)、完善质检资料；3)、300t 吊车转场 03#风机平台，完成配重安装；4)、03#风机基础环锚栓、模板清理。 场外道路： 无。 集电线路： 1)、线路消缺 2)、光缆熔接；3)、5 号平台箱变低压侧电缆施工；4)、NC2、NC3、NC4、NC7 基础开挖；5)、线路测试。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：