

# 监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 10 日

天气：晴

星期：五

气温：11℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。	
	2、巡视风机基础箱变养护及接地焊接情况。	
3、巡视集电线路低压侧电缆施工进度及打坑情况。		
4、巡视升压站施工进度，并进行安全施工检查。		
5、旁站记录叶轮吊装情况及叶片组装情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： <b>风机道路</b> ：1)、25#检修道路开进 80 米；2)、19#吊装平台开挖。 <b>风机基础</b> ：1、03#箱变基础养护、拆模板完成；2、05#箱变基础接地焊接、砼盖板铺设完成。 <b>升压站</b> ：1、消防水池女儿墙模板加固完成 80%；2、围墙砌筑完成 50%；3、围墙抹灰完成 50%；4、35kV 配电室至 SVG 电缆敷设；5、接地变试验；6、SVG 电缆头制作；7、2#避雷针接地；8、GIS 避雷器计数器安装；9、继保室检修地排焊机。 <b>吊装</b> ：1)、06#机位吊装叶轮；2)、05#做电装完成 95%；3)、03#机位吊装第二节塔。 <b>场外道路</b> ：无。 <b>集电线路</b> ：1)、5 号平台低压侧电缆施工； 2)、防坠落施工； 3)、C2、3、4、7 打坑二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：