

监 理 日 志

日期： 2021 年 12 月 11 日

天气：晴

星期： 六

气温： 11℃ -17℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视风机基础箱变回填及钢筋绑扎情况。 3、巡视集电线路箱变安装情况。 4、巡视升压站施工进度，并进行安全施工检查。 5、巡视风机电装施工进度。。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路： 1）、25#检修道路开进 30 米；2）、19#吊装平台开挖。 风机基础： 1、05#箱变基础回填；2、06#箱变基坑开挖，底板与立柱钢筋绑扎。 升压站： 1、消防水池女儿墙模板加固，完成 90%；2、围墙压顶装模安装，完成 55%；3、水泵房模板内架拆除，完成 100%；4、配电楼一楼过面修补；5、综合楼打底完成；6、综合楼外墙腻子修补；7、主变跳线；8、蓄电池室检修地排焊接；9、动力电缆敷设。 吊装： 1）、05#做电装完成 95%；2）、06#做电装完成 20%。 1）、05#机位完成整台首吊，力矩、叶片、基础环锚栓拉伸验收完； 2）、06#机位完成整机吊装； 3）、03#机位吊装第一、二节塔筒。 场外道路： 无。 集电线路： 1、今日施工情况：1）、05#平台低压侧电缆施工；2）、防坠落施工；3）、NC2、NC3、NC4、NC7 基础开挖；4）、05#风机箱变安装。2、今日完成情况：1）、05#风机箱变安装；2）、05#平台低压侧电缆施工。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：