

监 理 日 志

日期： 2021 年 12 月 13 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 13℃ -19℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。	
	2、 巡视风机基础箱变基础砌体及箱变基础回填情况。	
3、 巡视集电线路基础开挖及电缆头制作情况。		
4、 巡视升压站构架接地施工进度，并进行安全施工检查。		
5、 巡视主吊拆除及转场情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ：1)、25#检修道路开进 80 米；2)、19#吊装平台开挖；3)、19#进场道路修整；4)、25#进场道路修整。 风机基础 ：1、06#箱变基础砌体；2、03#箱变基础回填。 升压站 ：1、GIS 护栏焊接； 2、GIS 室 35kV 配电室检修箱安装； 3、GIS 抽真空注气； 4、主变构架接地。 吊装 ：1)、今日主吊拆主杆三节，拆完超起杆，两条履带已拆完； 2)、06#机位力矩验收，基础环验收完成，还剩两支叶片未验收； 集电线路 ：1)、NC2、NC3、NC4 基础开挖； 2)、修 NC4、NC5 运输路； 3)、防坠落安装防坠落安装； 4)、5 号风机箱变电缆头制作。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：