

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 14 日

天气：晴

星期：二

气温：15℃ -21℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开进及平台开挖情况。 2、巡视风机基础箱变基础砌体及箱变基础及浇筑情况。 3、巡视集电线路基础开挖及电缆头制作情况。 4、巡视升压站施工进度，并进行安全施工检查。 5、巡视主吊拆除转场及电装消缺情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、25#检修道路开进 40 米；2）、19#吊装平台破碎开挖 400 方；3）、19#进场道路修整；4）、25#进场道路修整。 风机基础：1、06#箱变基础砌体、支模、浇筑完成。 升压站：1、综合楼二楼地砖铺贴，完成 10%； 2、水泵房砌砖，完成 100%； 3、配电楼护栏安装； 4、400V 一次接线。 吊装：1）、主吊转场 03#机位组装，摆好站位，组装好履带； 2）、卸 03#、04#机位轮毂，04#机位卸 4.2 机型水冷散热器； 3）、05#机位电装消缺。 集电线路：1）、6 号风机低压侧开挖，穿管、电缆展放； 2）、G4 修运输路； 3）、NC2、NC3、NC4 基础开挖； 4）、电缆头制作。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：