

监 理 日 志

日期： 2021 年 12 月 15 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 14℃ -20℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	<p>1、 巡视大号线检修道路开进及平台开挖情况。</p> <p>2、 巡视风机基础场地整理情况。</p> <p>3、 巡视集电线路基础开挖及电缆头制作情况。</p> <p>4、 巡视升压站施工进度，并旁站电气试验。</p> <p>5、 巡视主吊转场安装及电装消缺情况。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容： 风机道路： 1)、25#检修道路开进 30 米；2)、19#吊装平台破碎开挖 1500 方；3)、19#进场道路修整；4)、25#进场道路修整。</p> <p>风机基础： 1、05#、06#基础场地清理。 .</p> <p>升压站： 1、综合楼二楼地砖铺贴完成 15%；2、水泵房内墙抹灰完成 100%；3、围墙压顶浇筑混凝土完成 55%；</p> <p>4、综合楼吊顶完成 10%；5、配电楼护栏安装；6、GIS PT 安装；7、GIS 耐压测试；8、主变耐压、局放测试。</p> <p>吊装： 1)、03#机位组装主吊大臂；</p> <p>2)、05#风机电装消缺</p> <p>集电线路： 1、今日施工情况：1)、G4 修运输路；2)、G4 备砂、石料；3)、C2、NC3、NC4 基础开挖；4)、防坠落安装。5)、6 号平台内高压侧、低压侧电缆沟开挖，挡土墙施工低压侧穿管、高压侧铺电缆，低压侧穿电缆；6)、5 号平台箱变、塔筒做电缆头。2、今日完成情况：1)、电缆头制作完成 4 个；2)、防坠落安装完成 2 基。</p> <p>二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	<p>1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。</p> <p>2、 施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。</p>	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	