

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：14℃ -19℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开进及平台开挖情况。 2、巡视风机基础箱变接地施工情况。 3、巡视集电线路基础开挖及电缆头制作情况。 4、巡视升压站施工进度。 5、巡视主吊转场后及电装完成情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、25#检修道路开进 40 米；2）、19#吊装平台破碎开挖 1100 方；3）、19#进场道路修整；4）、25#进场道路修整。 风机基础： 1、06#箱变基础拆模、抹灰、接地完成。 升压站：1、综合楼线条分线分格完毕；2、真石漆完毕综合楼侧面；3、配电楼一楼过面完毕；4、配电楼护栏安装；5、GIS 铜排接地；6、交流屏接线； 7、综合楼二楼地砖铺贴，完成 25%；8、围墙压顶浇筑混凝土，完成 80%。 吊装：1）、03#机位主吊组装，主吊还有三节未组好； 2）、05#机位电装完成； 3）、06#机位两支叶片力矩验收 集电线路：1、今日施工情况：1）、5 号风机箱变电缆头制作；2）、NC2、NC3、NC4、NC7 基础开挖；3）、G4 运输路修理。2、今日完成情况：1）、5 号风机箱变电缆头制作；2）、NC2、NC4 基础开挖；3）、G4 运输路修理。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：