

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 20 日

天气：雨

星期：二

气温：7℃ -16℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理电力局检查资料 2、巡视风机基础箱变基础回填情况。 3、巡视集电线路箱变安装及接地连接及光纤熔接情况。 4、巡视升压站综合楼后期施工进度。 5、巡视风机电装放线情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、大雾、路滑影响安全，未进行开进。 风机基础：1、06#箱变基础回填 升压站：1、综合楼一楼地砖铺贴完成 50%； 2、综合楼吊顶安装完成 70%； 3、配电楼外墙喷涂真石漆完成 30%； 4、配电楼内墙上漆完成 40%； 5、35kV 配电柜做试验； 6、配电楼楼梯扶手焊接完成 30%； 7、消防水泵房开槽埋管； 8、GIS 室刷黄绿漆。 吊装：1）、03#机位因雨天大雾路滑，能见度小于 20 米，叶片无法到达机位； 2）、06#机位电装已放线完。 集电线路：1、今日施工情况：1）、6 号平台箱变吊装；2）、6 号平台低压电缆回填，箱变接地联接；3）、5 号风机到箱变光纤熔接。2、今日完成情况：1）、6 号箱变电缆、光纤回填完成，箱变吊装完成；2）、5 号风机到箱变光纤熔接。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：