

# 监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 27 日

天气：雨

星期：一

气温：8℃ -14℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理电力局检查所需外线资料	
	2、巡视升压站整体施工进度。	
3、巡视集电线路风机基础箱变消缺情况。		
4、巡视主吊现场清理情况。		
5、召开监理内部会议。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： <b>风机道路</b> ：下雨路滑山顶雾大，影响安全，未施工。 <b>风机基础</b> ：1、1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 <b>升压站</b> ：1、蓄电池室检修地排刷黄绿漆； 2、400V 电缆沟封堵； 3、配电楼楼梯刷漆； 4、400V 盘柜接线； 5、综合楼一楼地砖铺贴。完成 85%； 6、车库基础模板拆除，完成 100%； 7、车库基础柱模板安装完成 100%； 8、综合楼一楼大门修补抹灰，完成 100%； 9、围墙抹灰，完成 80%； 10、1. 综合楼一楼过面完成。 <b>吊装</b> ：1）、因山上大雾以及下雨，今日主吊无拆装转场；2）、清点螺栓； 3）、06#机位打扫卫生；4）、03#机位电缆已放完 <b>集电线路</b> ：1）、06#箱变消缺 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：