

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 28 日

天气：雨

星期：二

气温：7℃ -14℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理电力局检查所需外线资料 2、巡视升压站整体施工进度。 3、巡视集电线路电缆头制作情况。 4、巡视机位电装及消缺情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：下雨路滑山顶雾大，影响安全，未施工。 风机基础：1、1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站：1、综合楼一楼地砖铺贴。完成 90%； 2、车库基础柱模板拆除，完成 100%； 3、围墙砌筑，完成 85%； 4、电缆沟防火封堵； 5、隔离围栏焊接； 6、35kV 盘柜清洁卫生； 7、综合楼两边楼梯过面完成； 8、综合楼二楼过面。 吊装：1）、因山上大雾以及下雨路滑，今日主吊无拆装转场； 2）、05#机位消缺； 3）、03#机位电装。 集电线路：1）、06#箱变电缆头施工 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：