

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 29 日

天气：雨

星期：三

气温：6℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理电力局检查所需外线资料 2、巡视升压站整体施工进度。 3、巡视集电线路电缆头制作情况。 4、巡视主吊拆卸转场及电装丫头接线情况。 5、巡视风机平台破碎进展。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路： 1）、19#平台破碎开挖。下雨路滑山顶雾大，影响安全，未进行道路开进作业 风机基础： 1、1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站： 1、综合楼二楼走道地砖铺贴，完成 70%；2、围墙砌筑，完成 85%； 3、35kV 配电室 SF6 气体泄露检测装置安装；4、隔离围栏焊接； 5、主变中性点刷漆；6、电缆沟封堵；7、继保室到中控室桥架盖盖板； 8、综合楼两边楼梯过面完成；9、综合楼二楼过面。 吊装： 1）、4.2 机型风机防冻液卸车 22 桶； 2）、主吊 03#磨车趴杆拆车转 07#平台，超起臂杆已拆解，因下雨大雾路滑主吊转运暂停； 3）、03#电装压头接线完成 30%，力矩验收完成 75%。 4）、06#整机验收完成。 集电线路： 1）、6 号风机电缆头制作。2、今日完成情况：1）、电缆制作完成 5 个 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：