

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 1 日

天气：雨

星期：六

气温：6℃ -13℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理电力局检查所需外线资料 2、巡视升压站配电楼及围墙施工进度。 3、巡视集电线路电缆头制作情况。 4、巡视电装压头接线情况。 5、在南宁参加外送线路质检。 6、巡视风机平台开挖破碎情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路： 1）、19#风机平台破碎开挖 风机基础： 1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站： 1、配电楼爬梯组装；2、穿墙套管安装；3、隔离围栏焊接；4、继保室盘柜封堵；5、配电楼外墙贴砖，完成 100%；6、围墙贴砖，完成 20%； 7、车库基础地梁模板安装，完成 90%；8、卫生间防水涂料，完成 60%； 9、配电楼防火门安装，完成 100%；10、配电楼灯具安装，完成 100%。 吊装： 11）、03 #电装电缆已放完，电装压头接线已完成； 2）、清点螺栓； 3）、因下雨路滑，主吊无法转场。 集电线路： 1）、6 号风机低压侧电缆头制作。2、今日完成情况：1）、完成 6 号风机低压侧电缆头制作 4 个 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：