

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 2 日

天气：雨

星期：日

气温：7℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视升压站配电楼及围墙施工进度。 3、巡视集电线路防火施工情况。 4、巡视机位电装施工情况。 5、巡视风机平台开挖破碎及检修道路开进情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路： 1）、19#风机平台破碎开挖 550 方； 2）、25#检修道路开进 10 米。 风机基础：1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站：1、配电楼爬梯组装；2、配电楼楼梯护栏焊接；3、35kV 配电室桥架盖盖板及卫生清理；4、消防管熔接；5、车库基础地梁模板加固，完成 100%；6、车库基础地梁钢筋绑扎，完成 100%；7、车库基础地梁浇筑混凝土，完成 100%；8、综合楼蓄电池房地砖铺贴，完成 100%；9、综合楼窗台抹灰，完成 100%；10、围墙贴砖，完成 60%；11、围墙砌筑，完成 90%；12、综合楼两个楼梯间过面，完成 100%；13、消防水泵房打底；14、配电楼下半截过面。 吊装：1）、03 #电装完成，清理垃圾；2）、跟踪设备到场情况。 集电线路：1、今日施工情况：1）、6 号风机防火泥、防火涂料施工；2）、材料入库，材料站大概的清理及遮盖。 2、今日完成情况：1）、6 号风机防火泥、防火涂料施工；2）、材料入库，材料站大概的清理及遮盖。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：